



**DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

N. 746 del 22 DICEMBRE 2022

**OGGETTO: A/G.C. n. 151 – Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina – adduttori primari – lavori secondari – provvedimenti**

L'anno duemilaventidue alle ore 16:00 del giorno 22 del mese di dicembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 17936 spedito in data 16.12.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	NO
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Ciuccio Roberto

Giustificano l'assenza i Sigg.: Ciuccio Roberto

Assume la Presidenza il Sig. Matrone Alfonso

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 6 o.d.g. relativo all'oggetto.

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- con deliberazione della D.A. n. 308 del 27.07.2012, a seguito del parere favorevole espresso C.T.A. del Provveditorato OO.PP. con Voto n. 3/2012 veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori principali, nonché i Lavori accessori/secondari inseriti nelle somme a disposizione del Quadro Economico per l'importo di € 572.000,00, inserito nel N.P.I.N. con delibera n. 92/2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71/2011;
- con decreto n.19/2013 il M.I.P.A.F. – Ex Agensud – finanziava i lavori principali denominati "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari" pari ad € 3.325.290,97 ed i relativi lavori accessori/secondari per € 572.000,00;
- in data 04.12.2017 con Delib. Comm.le n. 215 veniva approvato il progetto definitivo A/G.C. n. 151 – "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori Secondari" a seguito di voto favorevole n. 26/2018 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP.;
- con successiva Delib. Comm.le n. 94 del 29.04.2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, a seguito del voto favorevole n. 68/2019 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP.;
- con Delib. Comm. n. 94/2019 e successiva deliberazione di D.A. n. 106/2019 veniva dato impulso alla procedura di affidamento dei lavori tramite indagine di mercato -acquisizione manifestazioni di interesse - avviata in data 16.01.2020 prot. n. 752;
- entro il termine di ricezione delle offerte - 30 gennaio 2020 alle ore 13:00 – risultavano accreditate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, N. 239 imprese di cui n. 224 ammesse alla fase successiva;
- in data 04.02.2020 veniva effettuato il sorteggio pubblico, in forma telematica-anonima e casuale (su piattaforma ASMECOMM) delle 20 imprese successivamente invitate a presentare offerta con lettera prot. n. 3012 del 14.02.2020;
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 i "Lavori secondari" venivano affidati all'Impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- a seguito di interpello progressivo (secondo graduata), con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;
- a seguito di all'Interpello progressivo (terza graduata), ai sensi dall'art.110 del D. lgs. 50/2016, con delibera della D.A. n. 204 del 22.04.2022 i lavori sono stati affidati alla R.T.I. MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22% giusto atto di costituzione del R.T.I. rep. 40688 raccolta n. 20510 del 24.08.2022 reg il 25.08.2022 al n. 3616 (PZ);
- in data 14.09.2022 rep. 479 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di che trattasi registrato ad Agropoli il 22.09.2022 al n. 1038.
- con deliberazione della D.A. n 542 del 29.09.2022 il RUP in uno alla D.L. hanno ottenuto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante che tenesse della variazione del materiale, delle linee irrigue da ACCIAIO A PEAD;
- con deliberazione della D.A. n 688 del 01.12.2022 veniva approvata la perizia di variante a seguito del parere dell'Alta sorveglianza, Ing. Gagliardi Vittorio acquisto alla PEC del Consorzio al n. 17203/2022 "limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI";
- con delibera n. 643 del 17.11.2022 veniva liquidato in favore R.T.I. MAROTTA MAURIZIO (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante) l'anticipazione pari ad € 115.000,00 oltre Iva, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- il Direttore dei lavori incaricato ha predisposto e consegnato tutta la documentazione relativa alla contabilità dei lavori a tutto il 20.12.2022 consistente in:
  - relazione esplicativa;
  - stato di avanzamento lavori;

- libretto delle Misure;
- registro di contabilità;
- sommario registro di contabilità;
- quadro parallelo di raffronto aggiornato al prezzario 2022 e ridotti al 90% come da D.L. 50/2022;
- giornale dei lavori;
- verbale di costatazione materiale a piè d'opera;
- RILEVATO che i tecnici dell'ufficio sono prevalentemente impegnati nella direzione e contabilizzazione dei lavori in corso nonché nella redazione di nuovi progetti da candidare PNRR;
- DATO ATTO che:
- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 237 del 15.06.2012, è il geom. Antonio Del Prete;
- il direttore dei lavori nonché CSE è il geom. Pietro Mancino nominato con deliberazione della D.A. n. 207 del 21.05.2020;
- il codice CUP assegnato è il seguente: B26B11000030001;
- il codice CIG è il seguente: 8172030C7B;
- VISTO:
- che i lavori sono stati consegnati con verbale redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. 49/2018 in data 21.09.2022;
- il contratto di appalto stipulato data 14.09.2002 rep. Interno n. 479 e registrato ad Agropoli in data 22.09.2022 al n. 1038;
- CONSIDERATO che:
- occorre approvare e liquidare lo stato di avanzamento di lavori (S.A.L. N.1) predisposto dal Direttore dei lavori;
- VISTI:
- il D.lgs. n.50 del 18.4.2016 e s.m.e i così come modificato dalla L. 120/2020 e successiva legge 108/2021;
- il DPR n. 207/ 2010 e s.m.i per la parte vigente;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- PRESO ATTO del parere di regolarità reso dal Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori, geom. Chiarelli Roberto;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge

## D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la documentazione contabile predisposta dal Direttore dei lavori incaricato, geom. Pietro Mancino, relativa al 1° Sal per lavori a tutto il 20.12.2022 consistente in:
  - relazione esplicativa;
  - stato di avanzamento lavori;
  - libretto delle Misure;
  - registro di contabilità;
  - sommario registro di contabilità;
  - quadro parallelo di raffronto aggiornato al prezzario 2022 e ridotti al 90% come da D.L. 50/2022;
  - giornale dei lavori;
  - verbale di costatazione materiale a piè d'opera;
- da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 174.787,21 oltre iva al 22% come di seguito dettagliato:

A DETRARRE 20% ACCONTO (art. 35 c. 18 d.lgs. 50/2016)	43.251,83
A DETRARRE RITENUTA PER INFORTUNI	€ <u>1.081,30</u>
<b>IMPORTO S.A.L. DA PAGARE</b>	<b>€ 171.926,01</b>
<b>IMPORTO AGGIUNTIVO A SEGUITO DEL D.L. 50/2022</b>	<b>€ <u>2.861,20</u></b>
<b>IMPORTO TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 174.787,21</b>

- di autorizzare il RUP ad emettere il certificato di pagamento n.°1 per l'importo di € 174.787,21;
- di liquidare all'impresa appaltatrice "R.T.I. MAROTTA MAURIZIO (capogruppo) – PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. (mandante) – l'importo di 174.787,21 oltre iva al 22%, così diviso:
  - R.T.I. MAROTTA MAURIZIO (capogruppo) € 94.385,09 oltre iva al 22%, pari al 54%;
  - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. (mandante) € 80.402,12 oltre iva al 22%, pari al 46%;
- di dare atto che la spesa deviante dalla presente deliberazione trova copertura nel Q.E. dell'intervento di cui ai Decreti Ministeriali n. 19 del 20.02.2013 e n. 25892 del 09.07.2020;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

-----

**PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

---

**proposta di deliberazione**


**OGGETTO:** A/G.C. n. 151 – Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina – adduttori primari – lavori secondari – provvedimenti

---

**DIREZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 21.12.2022

Il Direttore  
  
(Ing. Guido Contini)


---

**SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 21.12.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 21.12.2022

Il Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 16:30  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'S' followed by several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Di Stefano', positioned above a horizontal line.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 746 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17.01.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 17.01.2023

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, identical to the one in the top left, positioned above a horizontal line.