



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 584/2023 del 28/09/2023

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina
- Adduttori primari - Lavori secondari - provvedimenti

Il giorno 28/09/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
P	
	A
	A
P	
P	

Presenti: 4 Assenti: 3

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine, Iannelli Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine, Iannelli Giovanni

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- con deliberazione della D.A. n. 308 del 27.07.2012, a seguito del parere favorevole espresso C.T.A. del Provveditorato OO.PP. con Voto n. 3/2012 veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori principali, nonché i Lavori accessori/secondari inseriti nelle somme a disposizione del Quadro Economico per l'importo di € 572.000,00, inserito nel N.P.I.N. con delibera n. 92/2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71/2011;
- con decreto n.19/2013 il M.I.P.A.F. - Ex Agensud - finanziava i lavori principali denominati "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari" pari ad € 3.325.290,97 ed i relativi lavori accessori/secondari per € 572.000,00;
- in data 04.12.2017 con Delib. Comm.le n. 215 veniva approvato il progetto definitivo A/G.C. n. 151 - "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari - Lavori Secondari" a seguito di voto favorevole n. 26/2018 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP.;
- con successiva Delib. Comm.le n. 94 del 29.04.2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, a seguito del voto favorevole n. 68/2019 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP.;
- con Delib. Comm. n. 94/2019 e successiva deliberazione di D.A. n. 106/2019 veniva dato impulso alla procedura di affidamento dei lavori tramite indagine di mercato - acquisizione manifestazioni di interesse - avviata in data 16.01.2020 prot. n. 752;
- entro il termine di ricezione delle offerte - 30 gennaio 2020 alle ore 13:00 - risultavano accreditate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, N. 239 imprese di cui n. 224 ammesse alla fase successiva;
- in data 04.02.2020 veniva effettuato il sorteggio pubblico, in forma telematica-anonima e casuale (su piattaforma ASMECOMM) delle 20 imprese successivamente invitate a presentare offerta con lettera prot. n. 3012 del 14.02.2020;
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 i "Lavori secondari" venivano affidati all'impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- a seguito di interpello progressivo (secondo graduata), con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali

S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;

- a seguito all'interpello progressivo (terza graduata), ai sensi dall'art.110 del D. lgs. 50/2016, con delibera della D.A. n. 205 del 22.04.2021 i lavori sono stati affidati alla R.T.I. MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22% giusto atto di costituzione del R.T.I. rep. 40688 raccolta n. 20510 del 24.08.2022 reg il 25.08.2022 al n. 3616 (PZ);
- con decreto di "occupazione di urgenza" prot. 13377/2022, autorizzato con deliberazione della D.A. n. 500 del 08.09.2022, si è dato avvio alle procedure di occupazione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 22-bis del DPR 327/2021;
- con deliberazione della D.A. n 542 del 29.09.2022 il RUP in uno alla D.L. hanno ottenuto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante che tenesse della variazione del materiale, delle linee irrigue da ACCIAIO A PEAD;
- con deliberazione della D.A. n 688 del 01.12.2022 veniva approvata la perizia di variante a seguito del parere dell'Alta sorveglianza, Ing. Gagliardi Vittorio acquisto alla PEC del Consorzio al n. 17203/2022 "limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI";
- con decreto Ministeriale n. 61420 del 07.02.2023, acquisito al protocollo Consortile n. 2551/2023, l'ente Finanziatore ha approvato la Perizia di Variante proposta dal Consorzio e rideterminato il Quadro economico della spesa per un importo relativo alla componente lavori pari ad € 402.118,15 oltre iva di legge;
- con delibera della D.A. n. 104 del 02.03.2023 si è preso atto del decreto Ministeriale di approvazione della Perizia di Variante ed approvato il Quadro economico della spesa così come rideterminato;
- con delibera della D.A. n. 446 del 27.07.2023 è stato autorizzato il subappalto in favore dell'impresa "GMV srl" con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via Francesco Crispi, 2 - P.IVA 04183160656 l'esecuzione delle opere descritte nel contratto di subappalto;
- ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.lgs. 50/2016, con la medesima deliberazione (n. 447/2023), così come da accordi risultanti dal contratto stipulato - art. 9 "pagamenti" - tra l'appaltatore ed il sub-appaltatore, è stato deliberato che le opere subappaltate saranno liquidate direttamente all'impresa GMV srl P.IVA 04183160656;
- con deliberazione della D.A. n. 524 del 07.09.2023, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 - aggiornato con la legge di bilancio 197/2022 (art. 1 c. 458), è stato approvato l'incremento dell'importo contrattuale pari ad € 30.497,99, oltre iva al 22% derivante dall'applicazione del prezzario regionale per gli anni 2022 e 2023;
- DATO ATTO che:

- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 237 del 15.06.2012, è il geom. Antonio Del Prete;
- il direttore dei lavori nonché CSE è il geom. Pietro Mancino nominato con deliberazione della D.A. n. 207 del 21.05.2020;
- con decreto di nomina Prot. N.0275365 del 17/06/2022, il Mipaaf ha designato l'ing. Vittorio Gagliardi C.F. GGLVTR69C31D086G per lo svolgimento dei compiti di Alta Sorveglianza;
- con deliberazione della D.A. n. 389 del 23.06.2022 si è proceduto alla Nomina dell'Ing. Vittorio Gagliardi quale Alto Sorvegliante;
- con deliberazione della D.A. n. 500 del 08.09.2022 è stato dato incarico, al geom. Saponara Fabio iscritto al n. 3807 dell'albo dei geometri di Salerno, di seguire le procedure di esproprio/asservimento per l'importo affidato di € 2.920,03;
- in data 25.07.2022 è stata sottoscritta la convezione di incarico rep. 473/2022;
- il codice CUP assegnato è il seguente: B26B11000030001;
- il codice CIG è il seguente: 8172030C7B;
- VISTO:
 - il verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. 49/2018 e sottoscritto in data 21.09.2022;
 - il contratto di appalto stipulato data 14.09.2002 rep. Interno n. 479 e registrato ad Agropoli in data 22.09.2022 al n. 1038;
 - il contratto aggiuntivo stipulato in data 20.12.2022 rep. 482;
- TENUTO CONTO che:
 - l'impresa affidataria dei lavori con propria nota del 22.09.2023, acquisita al protocollo Consortile in pari data al n. 11427/2023, ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - la Direzione Lavori in data 26.09.2023 ha accertato l'effettiva conclusione dei lavori di che trattasi in tempo utile, il tutto come da Verbale in contraddittorio firmato in pari data e depositato agli atti;
 - in data 27/09/2023 il Direttore dei lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori per un importo di lavori eseguiti, da contratto, pari a € 402.118,15 oltre IVA, di cui € 7.641,90 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, sottoscritto dal DL e dall'impresa Affidataria di cui € 385.294,43 già corrisposti in corso d'opera;
 - risulta, dallo stato finale dei lavori con prezzi da contratto, un importo a saldo di € 16.823,72, oltre iva di legge;
 - ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50, convertito in Legge N. 79 del 29/06/2022 così come prorogato ed aggiornato con la legge di bilancio 197/2022, facendo riferimento ai prezzi regionali aggiornati, a seguito dell'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni previste in appalto è stato contabilizzato un maggiore importo pari ad € 30.497,99 di cui : € 2.861,20 oltre iva di legge liquidati all'atto di redazione del 1° S.A.L. (certificato n. 1 bis); € 24.619,92 oltre iva di legge liquidati all'atto di redazione del 2° S.A.L. (certificato n. 2 bis) ma non ancora

- pagati ed € 3.016,87 oltre iva di legge da liquidare a saldo;
- l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto tutti gli atti allegati allo stato finale senza avanzare riserva alcuna;
 - RITENUTO DI:
 - di prendere atto ed approvare lo stato finale dei lavori a tutto il 27.09.2023, predisposto dal Direttore dei lavori geom. Pietro Mancino, da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice di € 16.823,72, oltre iva di legge come da prezzi di contratto ed € 27.481,12 oltre iva di legge a seguito di adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, per un totale di € 44.304,84 oltre iva di legge;
 - procedere alla liquidazione dello stato finale dei lavori a tutto il 27.09.2023 per € 16.823,72 come da prezzi di contratto;
 - procedere alla liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 inerenti le funzioni tecniche svolte dal personale interno per l'appalto per un importo complessivo pari a € 12.080,00 (di cui € 9.664,00 incentivo ex art. 113 ed € 2.416,00 da destinare a Fondo per l'innovazione) sulla base di quanto disciplinato dal vigente Regolamento per l'erogazione degli incentivi approvato con deliberazione comm.le n. 266 del 18.12.2018, come meglio indicato nell'allegata tabella riepilogativa;
 - di procedere alla liquidazione delle indennità di asservimento alle ditte interessate dalla procedura di esproprio/asservimento di cui al decreto di occupazione di urgenza prot. 13377/2022, per un importo complessivo di € 27.179,46, come meglio specificato nel piano particellare allegato;
 - procedere alla liquidazione della fattura prot. 11377/2023 per € 2.920,03 (a saldo) oltre iva ed oneri di legge, presentata dal tecnico affidatario delle procedure di esproprio/asservimento;
 - VISTI:
 - il D.lgs. n.50 del 18.4.2016 e s.m.e i così come modificato dalla L. 120/2020 e successiva legge 108/2021;
 - il DPR n. 207/ 2010 e s.m.i per la parte vigente;
 - IL D.L. 50/2022, convertito in Legge N. 79 del 29/06/2022 così come prorogato ed aggiornato con la legge di bilancio 197/2022;
 - Il piano particellare di esproprio/asservimento definitivo allegato, redatto ai sensi del DPR 327/2001 e s.m. e i.;
 - la proposta del RUP di approvazione dello Stato Finale dei Lavori;
 - PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
 - PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ufficio Ragioneria e Patrimonio;
 - ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
 - a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto ed approvare lo stato finale dei lavori a tutto il 27.09.2023, da cui risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice di € 16.823,72, oltre iva di legge come da prezzi di contratto ed € 27.481,12 oltre iva di legge a seguito di adeguamento prezzi, di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 per un totale di € 44.304,84 oltre iva di legge;
- di liquidare in favore dell'impresa appaltatrice R.T.I. MAROTTA MAURIZIO (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante) con sede in Potenza alla Via Verrastro n. 17 - P.IVA 00915970768 l'importo di € 4.192,14 oltre iva di legge, come da prezzi di contratto;
- di liquidare in favore dell'impresa subappaltatrice "GMV srl" con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via Francesco Crispi, 2 - P.IVA 04183160656, come da deliberazione di D.A. 446/23, l'importo di € 12.631,58 oltre iva di legge, come da prezzi di contratto;
- liquidare gli incentivi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 inerenti alle funzioni tecniche svolte dal personale interno per l'appalto per un importo complessivo pari a € 12.080,00 (di cui € 9.664,00 incentivo ex art. 113 ed € 2.416,00 da destinare a Fondo per l'innovazione) sulla base di quanto disciplinato dal vigente Regolamento per l'erogazione degli incentivi approvato con deliberazione comm.le n. 266 del 18.12.2018, come meglio indicato nell'allegata tabella riepilogativa;
- liquidare le indennità di asservimento alle ditte oggetto di procedura di esproprio/asservimento come da decreto di occupazione di urgenza prot. 13377/2022, per un importo complessivo di € 27.179,46 come da piano particellare allegato;
- di dare atto che a seguito di adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 l'impresa appaltatrice R.T.I. MAROTTA MAURIZIO (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante) vanta, altresì, un credito di € 3.040,04 oltre iva di legge;
- di dare atto che a seguito di adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 l'impresa subappaltatrice "GMVsrl" vanta, altresì, un credito di € 24.596,66 oltre iva di legge;
- di dare atto che l'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi, per complessivi € 27.636,79 oltre iva di legge, così come previsto dall'art. 26 c. 1, c. 6 e 6-bis del D.L. 50/2023, sarà imputato alle risorse appositamente accantonate Quadro Economico dell'intervento e liquidato successivamente all'autorizzazione da parte dell'Ente Finanziatore all'utilizzo di tali somme;
- di liquidare la fattura prot. 11377/2023 per € 2.920,03 (a saldo) oltre iva ed oneri di legge, presentata dal tecnico affidatario delle procedure di esproprio/asservimento, geom. Saponara Fabio, incaricato con deliberazione della D.A. n. 500 del 08/09/2022;

- di dare atto che la spesa deviante dalla presente deliberazione sarà imputata al Quadro Economico dell'intervento finanziato con Decreto Ministeriale 19 del 20/02/2013 e successivo decreto n. 61420/2023;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina
- Adduttori primari - Lavori secondari - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Paestum, 27/09/2023

Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina
- Adduttori primari - Lavori secondari - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Paestum, 27/09/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina
- Adduttori primari - Lavori secondari - provvedimenti

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Paestum, 27/09/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 13/10/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 23/10/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione..

Capaccio Paestum, 13/10/2023