



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 550/2023 del 14/09/2023

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE RETE IRRIGUA COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA ADDUTTORI PRIMARI - LAVORI SECONDARI” - CUP B26B11000030001 - CIG 8172030C7B - liquidazione 2° S.A.L.;

Il giorno 14/09/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
P	
	A
P	
P	
P	

Presenti: 5 Assenti: 2

Assiste: DANIELA GREGORIO - Capo Settore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- con deliberazione della D.A. n. 308 del 27.07.2012, a seguito del parere favorevole espresso C.T.A. del Provveditorato OO.PP. con Voto n. 3/2012 veniva riapprovato il progetto esecutivo dei lavori principali, nonché i Lavori accessori/secondari inseriti nelle somme a disposizione del Quadro Economico per l'importo di € 572.000,00, inserito nel N.P.I.N. con delibera n. 92/2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71/2011;
- con decreto n.19/2013 il M.I.P.A.F. – Ex Agensud – finanziava i lavori principali denominati “A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari” pari ad € 3.325.290,97 ed i relativi lavori accessori/secondari per € 572.000,00;
- in data 04.12.2017 con Delib. Comm.le n. 215 veniva approvato il progetto definitivo A/G.C. n. 151 – “Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori Secondari” a seguito di voto favorevole n. 26/2018 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP.;
- con successiva Delib. Comm.le n. 94 del 29.04.2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, a seguito del voto favorevole n. 68/2019 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP.;
- con Delib. Comm. n. 94/2019 e successiva deliberazione di D.A. n. 106/2019 veniva dato impulso alla procedura di affidamento dei lavori tramite indagine di mercato - acquisizione manifestazioni di interesse - avviata in data 16.01.2020 prot. n. 752;
- entro il termine di ricezione delle offerte - 30 gennaio 2020 alle ore 13:00 – risultavano accreditate sulla piattaforma telematica ASMECOMM, N. 239 imprese di cui n. 224 ammesse alla fase successiva;
- in data 04.02.2020 veniva effettuato il sorteggio pubblico, in forma telematica-anonima e casuale (su piattaforma ASMECOMM) delle 20 imprese successivamente invitate a presentare offerta con lettera prot. n. 3012 del 14.02.2020;
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 i “Lavori secondari” venivano affidati all'Impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- a seguito di interpello progressivo (secondo graduata), con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;
- a seguito di all'Interpello progressivo (terza graduata), ai sensi dall'art.110 del D. lgs. 50/2016, con delibera della D.A. n. 204 del 22.04.2022 i lavori sono stati affidati alla R.T.I. MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22% giusto atto di costituzione del R.T.I. rep. 40688 raccolta n. 20510 del 24.08.2022 reg il 25.08.2022 al n. 3616 (PZ);
- in data 14.09.2022 rep. 479 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di che trattasi registrato ad Agropoli il 22.09.2022 al n. 1038.
- con delibera n. 643 del 17.11.2022 veniva liquidato in favore R.T.I. MAROTTA MAURIZIO (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandante)

l'anticipazione pari ad € 115.000,00 oltre Iva, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

- con deliberazione della D.A. n. 542 del 29.09.2022 il RUP in uno alla D.L. hanno ottenuto l'autorizzazione a redigere una perizia di variante che tenesse della variazione del materiale, delle linee irrigue da ACCIAIO A PEAD;
- con deliberazione della D.A. n. 688 del 01.12.2022 veniva approvata la perizia di variante a seguito del parere dell'Alta sorveglianza, Ing. Gagliardi Vittorio acquisto alla PEC del Consorzio al n. 17203/2022 "limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI";
- con decreto Ministeriale n. 61420 del 07.02.2023, acquisito al protocollo Consortile n. 2551/2023, l'ente Finanziatore ha approvato la Perizia di Variante proposta dal Consorzio e rideterminato il Quadro economico della spesa per un importo relativo alla componente lavori pari ad € 402.118,15 oltre iva di legge;
- con delibera della D.A. n. 104 del 02.03.2023 si è preso atto del decreto Ministeriale di approvazione della Perizia di Variante ed approvato il Quadro economico della spesa così come rideterminato;
- con delibera della D.A. n. 446 del 27.07.2023 è stato autorizzato il subappalto on favore dell'impresa "GMV srl" con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via Francesco Crispi, 2 – P.iva 04183160656 l'esecuzione delle opere descritte nel contratto di subappalto;
- ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.lgs. 50/2016, con la medesima deliberazione (n. 447/2023), così come da accordi risultanti dal contratto stipulato – art. 9 "pagamenti" – tra l'appaltatore ed il sub-appaltatore, è stato deliberato che le opere subappaltate saranno liquidate direttamente all'impresa GMV sr l P.IVA 04183160656;
- il Direttore dei lavori incaricato ha predisposto e consegnato tutta la documentazione relativa alla contabilità dei lavori a tutto il 07.09.2023 consistente in:
 - relazione esplicativa;
 - stato di avanzamento lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - quadro parallelo di raffronto aggiornato al prezzario 2022 e 2023 e ridotti al 90% come da D.L. 50/2022;
 - giornale dei lavori;
 - verbale di costatazione materiale a piè d'opera;
- DATO ATTO che:
- il responsabile unico del procedimento, nominato con deliberazione delle D.A. n. 237 del 15.06.2012, è il geom. Antonio Del Prete;
- il direttore dei lavori nonché CSE è il geom. Pietro Mancino nominato con deliberazione della D.A. n. 207 del 21.05.2020;
- con decreto di nomina Prot. N.0275365 del 17/06/2022, il Mipaaf ha designato l'Ing. Vittorio Gagliardi C.F. GGLVTR69C31D086G per lo svolgimento dei compiti di Alta Sorveglianza;
- con deliberazione della D.A. n. 389 del 23.06.2022 si è proceduto alla Nomina dell'Ing. Vittorio Gagliardi quale Alto Sorvegliante;
- in data 25.07.2022 è stata sottoscritta la convezione di incarico rep. 473/2022;
- il codice CUP assegnato è il seguente: B26B11000030001;
- il codice CIG è il seguente: 8172030C7B;
- VISTO:
- il verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. 49/2018 e sottoscritto in data 21.09.2022;
- il contratto di appalto stipulato data 14.09.2002 rep. Interno n. 479 e registrato ad Agropoli in data 22.09.2022 al n. 1038;
- VISTA:

- la fattura n. 7/23 del 26.03.2023 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4138/2023 di € 1.404,00, presentata dall'Alto Sorvegliante Ing. Vittorio Gagliardi C.F. GGLVTR69C31D086G;
- RITENUTO DI:
- approvare lo stato di avanzamento di lavori a tutto il 07.09.2023 (S.A.L. N.2) predisposto dal Direttore dei lavori, geom. Pietro Mancino;
- di autorizzare il RUP ad emettere il certificato di pagamento n.°2 per un importo di € 98.368,42 oltre iva di legge;
- di autorizzare il RUP ad emettere il certificato di pagamento n.°2 bis – art. 26 c. 6 e 6 bis del DL.50/2022 - per un importo di € 24.619,92 oltre iva di legge;
- di liquidare in favore dell'impresa subappaltatrice "GMV srl" con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via Francesco Crispi, 2 – P.IVA 04183160656, come da deliberazione di D.A. 446/23, l'importo di € 98.368,42 oltre iva di legge;
- liquidare in favore dell'Alto Sorvegliante Ing. Vittorio Gagliardi - C.F. GGLVTR69C31D086G - la fattura n. 7/23 del 26.03.2023 (prot. n. 4138/2023) di € 1.404,00;
- VISTI:
- il D.lgs. n.50 del 18.4.2016 e s.m.e i così come modificato dalla L. 120/2020 e successiva legge 108/2021;
- il DPR n. 207/ 2010 e s.m.i per la parte vigente;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 07.09.2023, che riporta una percentuale di avanzamento del 96,30%, composto dalla seguente documentazione:
 - relazione esplicativa;
 - stato di avanzamento lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - quadro parallelo di raffronto aggiornato al prezzario 2022 e 2023 e ridotti al 90% come da D.L. 50/2022;
 - giornale dei lavori;
 - verbale di constatazione materiale a piè d'opera;

IMPORTO TOTALE AVANZAMENTO LAVORI	387.241,31 €
A DETRARRE ACCONTO	- 115.010,67 €
A DETRARRE S.A.L. 1	- 171.926,01 €
A DETRARRE RITENUTA PER INFORTUNI	- 1.936,21 €
IMPORTO S.A.L. 2 DA PAGARE	98.368,42 €
IMPORTO PER ADEGUAMENTO PREZZI - Art. 26 c.6 e 6 bis D.L. 50/2022	24.619,35 €
IMPORTO TOTALE DA PAGARE S.A.L. 2 COMPRENSIVO DELL'ADEGUAMENTO DEI PREZZI (ART. 26 D.L. 50/2022)	122.987,77 €

- di autorizzare il RUP ad emettere il certificato di pagamento n.°2 per un importo di € 98.368,42 oltre iva di legge;
- di autorizzare il RUP ad emettere il certificato di pagamento n.°2 bis - art. 26 c. 6 e 6 bis del DL.50/2022 - per un importo di € 24.619,92 oltre iva di legge;
- Di liquidare in favore dell'impresa subappaltatrice "GMV srl" con sede in Capaccio Paestum (SA) alla Via Francesco Crispi, 2 – P.IVA 04183160656, come da deliberazione di D.A. 446/23, l'importo di € 98.368,42 oltre iva di legge;
- Di dare atto che l'importo derivante dall'adeguamento dei prezzi, pari ad € 24.619,35 oltre iva, così come previsto dall'art. 26 c. 1, c. 6 e 6-bis del D.L. 50/2023, sarà imputato alle risorse appositamente accantonate Quadro Economico dell'intervento e liquidato successivamente all'autorizzazione da parte dell'Ente Finanziatore all'utilizzo di tali somme;
- liquidare in favore dell'Alto Sorvegliante Ing. Vittorio Gagliardi - C.F. GGLVTR69C31D086G - la fattura n. 7/23 del 26.03.2023 (prot. n. 4138/2023) di € 1.404,00;
- di dare atto che la spesa deviante dalla presente deliberazione sarà imputata al Quadro Economico dell'intervento finanziato con Decreto Ministeriale 19 del 20/02/2013 e successivo decreto n. 61420/2023;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE RETE IRRIGUA COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA ADDUTTORI PRIMARI - LAVORI SECONDARI” - CUP B26B11000030001 - CIG 8172030C7B - liquidazione 2° S.A.L.;

Il Responsabile del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Paestum, 14/09/2023

Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE RETE IRRIGUA COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA ADDUTTORI PRIMARI - LAVORI SECONDARI” - CUP B26B11000030001 - CIG 8172030C7B - liquidazione 2° S.A.L.;

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Paestum, 14/09/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
DANIELA GREGORIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 02/10/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 12/10/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione..

Capaccio Paestum, 02/10/2023