



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 588/2023 del 05/10/2023

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di completamento e adeguamento ponte biovio Mattine CUP B86B20000020001 -Liquidazione competenze Alta Sorveglianza.

Il giorno 05/10/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO  
ALFONSO MATRONE  
LUIGI CILIBERTI  
CARMINE FRUNZO  
GIOVANNI IANNELLI  
GIOVANNI TEDESCO  
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 7 Assenti: 0

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

**Esito: Approvata**

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg.:

Giustificano l'assenza i Sigg.:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, con Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021, concedeva al Consorzio Bonifica di Paestum il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;
- con delibera di Deputazione Amministrativa n. 472 del 16.09.2021 il Consorzio Bonifica di Paestum ha preso atto del Decreto di finanziamento ed ha incaricato il RUP geom. Roberto Chiarelli, confermato nella nomina con atto di D.A. n. 501 del 12/11/2020, ad effettuare le procedure di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., con l'applicazione del criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con delibera di D.A. N. 653 del 16.12.2021 sono stati approvati gli atti di gara;
- con delibera di D. A. N. 86 del 17.02.2022 è stato preso atto delle richieste di partecipazione alla gara per l'esecuzione dell'opera da parte di cinque operatori economici;
- con delibera di D. A. N. 178 del 23.03.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- con delibera di D. A. N. 237 del 14.04.2022 è stato preso atto del Decreto n. 166603 del 12/04/2022 che nominava l'ing. Vittorio Gagliardi Alto Sorvegliante per la Concessione dei lavori di che trattasi ed in data 09.06.2022 Rep. 475 veniva sottoscritto atto di Convenzione per l'incarico tra il legale rappresentante del Consorzio ed il professionista;
- con delibera di D. A. N. 238 del 14.04.2022 è stato preso atto del verbale conclusivo della commissione giudicatrice che ha dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto, artt. 32 e 33 del Codice dei Contratti, il concorrente MARCO POLO APPALTI S.R.L. con importo contrattuale pari ad € 3.525.312,00 oltre Iva come per legge e veniva dichiarato che l'aggiudicazione diventava efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti che sono pervenuti entro il 7 giugno 2022.
- con delibera di D.A. n. 399 del 30/06/2022 è stato dato atto che l'aggiudicazione all'impresa MARCOPOLO APPALTI S.R.L. è divenuta efficace;
- il Contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 8 Settembre 2022 - repertorio interno n. 478 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania – Agenzia di Agropoli il 09.09.2022 al n. 1000 Serie 3;
- con verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 9 settembre 2022 venivano consegnati i lavori di che trattasi.
- con deliberazione della D.A. n. 526 del 22/09/2022, il Consorzio, approvava il quadro economico rideterminato a seguito di gara d'appalto, e prendeva atto del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante, ed autorizzava il RUP a far redigere alla Direzione dei lavori apposita perizia;
- con Delibera della D.A. n. 683 del 09.12.2022 veniva riapprovato il quadro economico rideterminato dopo la gara secondo le indicazioni del MIPAAF e veniva approvata dal Consorzio la Perizia di Variante in corso d'opera prendendo atto del nuovo quadro economico rimodulato;
- che con Delibera della D.A. n. 735 del 15.12.2022, a seguito di indagine mediante procedura di "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.

50/2016 così come modificato della Legge 120/2020 e dalla Legge 108 del 29/07/2021, è stata nominata la commissione di collaudo tecnico amministrativo affidando l'incarico all'ing. Antonio SORNICOLA, all'arch. Giovanni PATELLA ed all'arch. Carmine SPIOTTA per un importo di affidamento complessivo di € 42.892,08 al netto di iva e Cassa, corrispondente ad € 14.297,36 al netto di Iva e Cassa per ogni commissario;

- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con prot. N. 0659632 del 23/12/2022, acquisito al protocollo consortile al N. 4/2023 del 02/01/2023, ha trasmesso il Decreto di approvazione della perizia di variante in corso d'opera con rimodulazione del quadro economico;
- con delibera della D.A. N. 4 del 04/01/2023 veniva preso atto del Decreto MIPAAF prot. N. 0659632 del 23/12/2022, acquisito al protocollo consortile al N. 4/2023 del 02/01/2023, di approvazione della perizia di variante in corso d'opera con rimodulazione del quadro economico per i lavori di che trattasi con il quadro economico di seguito riportato:

<b>Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del</b>			
	<b>DECRETO DI CONCESSIONE N. 365822 DEL 16/08/2021</b>	<b>DECRETO RIMODULAZIONE GARA N. 559918 DEL 03/11/2022</b>	<b>DECRETO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 659632 DEL 23/12/2022</b>
<b>A) Lavori in appalto</b>			
a.1 lavori in appalto a corpo	€ 3.660.000,00	€ 3.452.112,00	€ 3.628.394,04
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00
<b>Totale lavori A)</b>	<b>€ 3.733.200,00</b>	<b>€ 3.525.312,00</b>	<b>€ 3.701.594,04</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
b.1 Acquisizioni aree ed oneri connessi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
b.2 Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
b.3 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00
b.4 Imprevisti	€ 120.000,00	€ 215.044,03	€ -
b.5 Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€ 24.985,00	€ 24.985,00	€ 24.985,00
<b>Totale somme a disposizione B)</b>	<b>€ 213.385,00</b>	<b>€ 308.429,03</b>	<b>€ 93.385,00</b>
<b>Totale A+B)</b>	<b>€ 3.946.585,00</b>	<b>€ 3.833.741,03</b>	<b>€ 3.794.979,04</b>
<b>C) Spese generali (14% A+B1+B2+B3+B5)</b>	€ 591.987,75	€ 506.617,58	€ 531.297,07
<b>D) I.V.A. 22% di A+B2+B3+B4+B5</b>	€ 861.428,70	€ 789.293,34	€ 828.075,39
<b>Totale A+B+C+D</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>	<b>€ 5.129.651,95</b>	<b>€ 5.154.351,50</b>
Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ -	€ 270.348,05	€ 245.648,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI CONCESSIONE</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>

- a seguito di richiesta dell'impresa esecutrice delle opere, con delibera della D.A. N. 111 del 02/03/2023 è stato autorizzato a favore della Società T.E.A. TEK S.p.A. con sede in Napoli via Santa Lucia,36 iscritta al REI c/o CCIAA di Napoli partita iva 06362981216, il subappalto delle opere sopra riportate per un importo complessivo presunto pari ad € 1.449.938,15 e classificate nella categoria SOA OG10, subordinandolo all'esito positivo della verifica delle autodichiarazioni rese in sede di richiesta di subappalto;
- con la medesima Delibera di D.A. n. 111 del 02.03.2023 è stato affidato all'ing. Corrado ACCARINO di Torchiara, con laurea in ingegneria elettronica, l'incarico di consulenza specialistica, in affiancamento alla direzione dei lavori per le attività inerenti l'esecuzione di tutti gli impianti elettrici dell'appalto di che trattasi, per un onorario pari ad € 15.000,00 comprensivo di spese oltre eventuali oneri di legge;
- a seguito di verbale di consegna dei lavori del 09/09/2022 è stata necessaria una sospensione in data 23/09/2022 per l'espletamento di tutte le procedure inerenti una Perizia di Variante N. 1 approvata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con prot. N. 0659632 del 23/12/2022;
- in data 14.06.2023 sono stati ripresi i lavori fissando il nuovo termine di ultimazione al 30.04.2024; sospesi in data 06.07.2023 per le esigenze del Servizio Irriguo consortile; ripresi in data 04.09.2023 per consentire le operazioni di installazione dei misuratori di portata; sospesi in data 12.09.2023 per il perdurare dell'andamento climatico che determina la necessità di continuare la piena operatività del servizio irriguo, non

- consentendo l'esecuzione dei lavori previsti in appalto per la Centrale irrigua Scigliati,
- l'impresa appaltatrice Marco Polo Appalti, con nota del 14.06.2023, acquisita al prot. consortile ai nn. 7525/2023 e 9397/2023, ha comunicato di aver affidato alla Società Caprari S.p.A., con sede in Modena alla via Emilia Ovest, 900, la prestazione di fornitura in opera di gruppi pompe verticali serie CIR 56-3 completi di motore elettrico 400V 50 Hz 850 kw 6P Ie3, rientrante, sia per l'incidenza del costo della manodopera e sia per l'importo affidato inferiore al 2%, nei limiti stabiliti dal codice dei contratti vigente;
  - successivamente la stessa impresa appaltatrice Marco Polo Appalti, con nota del 28.07.2023, acquisita al prot. consortile al N. 9284/2023, ha comunicato di aver affidato alla Società Siciliano Impianti S.R.L., con sede in Maddaloni (CE) alla via Libertà, 488, l'installazione di apparecchiature di misura e controllo portata delle acque, rientrante, sia per l'incidenza del costo della manodopera e sia per l'importo affidato inferiore al 2%, nei limiti stabiliti dal codice dei contratti vigente;
  - con delibera della D.A. N. 427 del 13/07/2023 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 06/07/2023 come risulta dagli atti contabili predisposti dalla direzione dei lavori;
  - l'importo dei lavori eseguiti al 1° SAL ascende ad € 710.258,51 da cui viene detratta, in percentuale dello stato, l'anticipazione corrisposta per € 142.051,60 e la ritenuta per infortuni pari ad € 3.551,29, per un importo del SAL da pagare pari ad € 564.655,12 ed in cifra tonda per la liquidazione € 564.600,00 come risulta dal certificato di pagamento N. 1 allegato alla contabilità;
  - nel precitato deliberato D.A. N. 427 del 13/07/2023 è stato approvato e liquidato l'incentivo alla progettazione ed esecuzione delle opere al personale destinatario degli incarichi per un importo complessivo di € 28.478,23 e per accantonamento fondo per l'innovazione un importo di € 10.640,22. Complessivamente autorizzato e liquidato € 39.118,45 da prelevare dalle spese generali del quadro economico di finanziamento;
  - con Delibera di D.A. n. 482 del 03.08.2023 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 01/08/2023 per l'importo dei lavori eseguiti pari ad € 1.950.595,53 da cui viene detratta, in percentuale dello stato, l'anticipazione corrisposta per € 390.119,11, la ritenuta per infortuni pari ad € 9.752,98, e l'importo del precedente pagamento al 1° SAL pari ad € 564.600,00, per un importo complessivo al 2° SAL pari ad € 986.123,44 come risulta dal certificato di pagamento N. 2 allegato alla contabilità;
  - con il medesimo atto su citato è stato dato mandato di liquidare il secondo stato avanzamento lavori per l'importo complessivo di € 986.123,44 oltre iva, in favore della società MARCO POLO APPALTI S.R.L., non appena vengono trasferite le risorse dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed appostate sul conto dedicato della concessione;
  - PRESO ATTO che:
  - il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha:
    - emanato il Decreto di Concessione N. 365822 del 16/08/2021;
    - rimodulato il quadro economico di finanziamento a seguito dell'approvazione della Perizia di variante N. 1 con provvedimento N. 659632 del 23/12/2022;
    - disposto, quale anticipazione del 20% sul finanziamento assentito con D.M. 365822/2021, il pagamento al Consorzio di € 1.080.000,00 con Decreto di liquidazione anticipazione N. 440245 del 17/09/2021;;
    - disposto, quale rimborso dell'anticipazione contrattuale erogata all'impresa esecutrice, con D.M. 5474445/2022, il pagamento al Consorzio di € 860.176,13 quale Primo rateo di stato di avanzamento concessione ;
  - TENUTO CONTO che:
  - con delibera di D. A. N. 237 del 14.04.2022 è stato preso atto del Decreto n. 166603 del 12/04/2022 che nominava l'ing. Vittorio Gagliardi Alto Sorvegliante per la Concessione dei lavori di che trattasi;
  - in data 09.06.2022 Rep. 475 veniva sottoscritto atto di Convenzione per l'incarico tra il

- legale rappresentante del Consorzio ed il professionista;
- in forza di suddetta convenzione il professionista ha prodotto fattura di primo acconto N. FPR 15/23 del 31.07.2023, acquisita al prot. consortile al N. 9346 del 01.08.2023, per un importo di € 3.201,12 oltre iva;
- a norma degli artt. 6 e 7 della precitata convenzione Rep. 475 del 09.06.2022 sussistono le condizioni per poter liquidare la fattura di che trattasi all'ing. Vittorio Gagliardi CF GGL VTR 69C31 D086G – Alto Sorvegliante del Ministero Politiche Agricole per la Concessione n. 365822/2021;
- Visto:
- il D.lgs 50/2016 e s.m.e i.
- il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- il D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti);
- l'art. 45 del Codice dei contratti – incentivi per le funzioni tecniche;
- l'art. 149 del C.C.N.L. – incentivi per le funzioni tecniche;
- il regolamento interno per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche approvato con deliberazione Commissariale n. 266 del 18.12.2018;
- i decreti Ministeriali di Concessione e di gestione dei lavori generati dal MIPAFF;
- il Decreto di nomina Alta Sorveglianza del MIPAAF (ora MASAF) n. 166603 del 12.04.2022;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli Capo Settore Progettazione e Direzione lavori;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

#### D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare all'ing. Vittorio Gagliardi CF GGL VTR 69C31 D086G – Alto Sorvegliante del Ministero Politiche Agricole per la Concessione n. 365822/2021, giusto Decreto Ministeriale di nomina n. 166603 del 12/04/2022 e atto di Convenzione con il Consorzio Bonifica di Paestum Rep. 475 del 09.06.2022, la fattura di primo acconto N. FPR 15/23 del 31.07.2023, acquisita al prot. consortile al N. 9346 del 01.08.2023, per un importo di € 3.201,12 oltre iva;
- di imputare la spesa del presente provvedimento a carico del Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021, riguardante l'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

-----



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di completamento e adeguamento ponte biovio Mattine CUP B86B20000020001 -Liquidazione competenze Alta Sorveglianza.

Il Responsabile del SETTORE TECNICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 04/10/2023

Responsabile del SETTORE TECNICO  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

ROBERTO CHIARELLI



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di completamento e adeguamento ponte biovio Mattine CUP B86B20000020001 -Liquidazione competenze Alta Sorveglianza.

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 04/10/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA  
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO



# Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**OGGETTO:** Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di completamento e adeguamento ponte biovio Mattine CUP B86B20000020001 -Liquidazione competenze Alta Sorveglianza.

Il Responsabile del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 04/10/2023

Direttore

GUIDO CONTINI



la seduta viene tolta alle ore 17:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente  
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario  
GUIDO CONTINI

---

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 20/10/2023

---

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/10/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione..

Capaccio Paestum, 20/10/2023