



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 750/2023 del 07/12/2023

OGGETTO: Intervento urgente risanamento igienico sanitario acquedotto rurale idropotabile in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum (SA)

Il giorno 07/12/2023 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
	A
P	
	A
P	
	A
P	

Presenti: 4 Assenti: 3

Assiste: DANIELA GREGORIO - Capo Settore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni;

Giustificano l'assenza i Sigg: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine, Tedesco Giovanni;

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- PREMESSO che:
- il Consorzio Bonifica di Paestum è gestore di un acquedotto idropotabile che sempre più spesso è interessato da interventi di riparazione, causa vetustà della rete;
- negli ultimi tempi sono giunte segnalazioni di disservizi da parte degli abitanti di via della Cascina in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum;
- a seguito di una verifica effettuata dai tecnici Consortili è emersa la necessità di intervenire con urgenza mediante la sostituzione di un tratto di condotta esistente;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 614 del 19.10.2023 è stato dato incarico di Responsabile del Procedimento al geom. Pietro Mancino, dipendente del Consorzio;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 614 del 19.10.2023 è stato dato incarico all'ing. Giovanni Ciravolo di redigere il progetto esecutivo;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 614 del 19.10.2023 è stata approvata la proposta relativa all'espletamento della gara dei lavori di che trattasi da eseguirsi con il criterio del minor prezzo, mediante la piattaforma di negoziazione ASMECOMM art. 25, 26 e 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
- in data 24.10.2023 il Consorzio con prot. 12987 ed acquisita al protocollo del Comune di Capaccio Paestum con n. 43548 del 24.10.2023 ha presentato regolare SCIA;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 617 del 26.10.2023 i lavori sono stati affidati all'impresa G.M.V. Unipersonale s.r.l. P.IVA 04183160656 per l'importo offerto di € 44.455,38 (ribasso 5.00%), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 632,44 oltre iva;
- in data 27.10.2023 il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Ciravolo ha redatto verbale di consegna dei lavori;
- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 617 del 26.10.2023 è stata liquidata la somma pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 per un importo di € 9.017,56;
- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 639 del 09.11.2023 è stato approvato e liquidato il s.a.l. n. 1 per € 32.260,33 oltre iva;
- il Direttore dei lavori incaricato ha predisposto e consegnato tutta la documentazione relativa alla contabilità dello stato finale a tutto il 06.12.2023 consistente in:
 - relazione esplicativa stato finale;
 - stato finale lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - giornale dei lavori;
 - allegato fotografico;
- DATO ATTO che:
- il responsabile unico del procedimento è il geom. Pietro Mancino;
- il direttore dei lavori nonché CSE è l'ing. Giovanni Ciravolo nominato con delibera della deputazione amministrativa n. 614 del 19.10.2023;
- il CIG attribuito al lavoro da affidare è il seguente: A021A45281;
- VISTO
- il D.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i.;
- che i lavori sono stati consegnati con verbale effettuato in data 27.10.2023, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023;

- la Delibera di deputazione Amministrativa n. 639 del 09.11.2023 con cui si approvava il s.a.l. n.1;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 redatto in data 14.11.2023 per presenza temporanea di coltivazioni nei dintorni delle aree di progetto impedisce il regolare andamento dei lavori;
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 redatto in data 28.11.2023 con cui cessavano le cause della sospensione;
- la nota della ditta G.M.V. srl, acquisita al protocollo consortile in data 05.12.2023 al n° 15001, con la quale l'Impresa esecutrice comunicava l'avvenuta ultimazione delle opere in data 04.12.2023;
- il certificato di ultimazione lavori redatto in data 06.12.2023 redatto dalla D.L.;
- il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07.12.2023 redatto dalla D.L.;
- **CONSIDERATO** che:
- occorre approvare e liquidare lo stato finale di lavori predisposto dal Direttore dei lavori;
- **PRESO ATTO** della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- **PRESO ATTO** del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- **ATTESA** la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto ed approvare il certificato di ultimazione lavori e regolare esecuzione, redatto dall'ing. Giovanni Ciravolo;
- di approvare la documentazione contabile predisposta dal Direttore dei lavori incaricato, ing. Giovanni Ciravolo, relativa allo stato finale dei lavori a tutto il 06.12.2023 consistente in:
 - relazione esplicativa stato finale;
 - stato finale lavori;
 - libretto delle Misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - giornale dei lavori;
 - allegato fotografico;
- da cui si deduce che l'importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 45.087,82 oltre iva al 22% come di seguito dettagliato:

IMPORTO STATO FINALE	€ 45.087,82
A DETRARRE ACCONTO S.A.L. 1-2	€ <u>41.277,89</u>
IMPORTO DA PAGARE	€ 3.809,93
- di liquidare all'impresa appaltatrice G.M.V. S.R.L. con sede in Capaccio Paestum (SA) - P.I.V.A. n. 04183160656, – l'importo di 3.809,93 oltre iva al 22% a presentazione di regolare fattura;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione è stata imputata al mastro di bilancio "2.1.1.07" fondi oneri diversi, con delibera D.A. n. 614 del 19.10.2023;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Intervento urgente risanamento igienico sanitario acquedotto rurale idropotabile in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum (SA)

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 07/12/2023

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Intervento urgente risanamento igienico sanitario acquedotto rurale idropotabile in località Spinazzo del Comune di Capaccio Paestum (SA)

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 07/12/2023

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:15

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
DANIELA GREGORIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 23/01/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 07/12/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 23/01/2024