



**CONSORZIO
BONIFICA DI PAESTUM**

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 389 del 23 GIUGNO 2022

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – CIG 8172030C7B – CUP B26B11000030001 – provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 23 del mese di Giugno nella sede Consortile, convocata con avviso N. 8239 spedito in data 17.06.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.:

Giustificano l'assenza i Sigg.:

Assume la Presidenza il Sig. Roberto Ciuccio

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 5 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- i lavori denominati "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari" pari ad € 3.325.290,97 ed i relativi lavori accessori/secondari per € 572.000,00, inseriti nel N.P.I.N. con delibera n. 92 del 10.11.2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71 del 28.03.2011, sono stati finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud – con decreto n. 19 del 20.02.2013;
- in data 04.12.2017 con Deliberazione Commissariale n. 215 veniva approvato il progetto definitivo denominato A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori Secondari" che aveva ottenuto il voto favorevole n. 26/2018 dal C.T.A. del Provveditorato OO.PP. Campania-Molise-Puglia-Basilicata;
- con successiva Deliberazione Commissariale n. 94 del 29.04.2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, a seguito del voto favorevole n. 68/2019 dal C.T.A. del Provveditorato Campania-Molise-Puglia-Basilicata;
- con Deliberazione Commissariale n. 94 del 29.04.2019 e successivo atto di D.A. 106 del 21.11.2019 veniva approvata la procedura di gara da attuare, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016, mediante l'utilizzo della Centrale unica di Committenza ASMECOMM;
- a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con atto della D.A. N. 126 del 05.03.2020, veniva approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta CANTIERI ITALIANI SRLS P.iva 4339340616, con sede in Aversa (Ce) per l'importo di € 375.739,92 (ribasso del 33,417%) oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22%;
- l'impresa affidataria dei lavori, con nota prot. 19216/2020, chiedeva lo scioglimento del vincolo contrattuale (Contratto di appalto Rep. 430 del 13.05.2020);
- con deliberazione della D.A. n. 554 del 03.12.2020 veniva dato mandato al RUP di dare avvio al procedimento di risoluzione del contratto di appalto nel rispetto della normativa vigente;
- con la medesima deliberazione (554/2020) si dava, altresì, mandato al RUP di procedere con l'interpello progressivo dei soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria, così come disposto dall'art.110 del D. lgs. 50/2016.
- con nota prot. 20416 del 07.12.2020, veniva richiesto all'impresa seconda graduata - Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. con sede in Aversa (CE), impresa consorziata GISEDIL S.R.L con sede in Aversa (CE) - la disponibilità all'esecuzione dei lavori, successivamente confermata con PEC del 14.12.2021 prot. 20879;
- con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta seconda graduata Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;

- a seguito di interpello, con deliberazione della D.A. n. 204 del 22.04.2022 i lavori sono stati affidati al costituendo raggruppamento R.T.I. MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22%;
- In data 25.03.2021 l'Ing. Luciano Montrone, con propria nota inviata a mezzo PEC (prot. 6804/2021) ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di Alto Sorvegliante assegnatogli con decreto di nomina n. 132 del 01.08.2013;
- con nota Consortile prot. 16149/2021 e successiva nota prot. 19828/2021 è stata richiesta al Ministero la Nomina dell'Alto Sorvegliante in sostituzione del dimissionario Ing. Luciano Montrone;
- in data 09.06.2022 - prot. 7957 - prima della scadenza di chiusura dell'intera concessione prevista per il giorno 22.06.2022, con propria nota il Consorzio ha richiesto una proroga della stessa di 18 mesi;
 - DATO ATTO che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Del Prete, nominato con propria deliberazione n. 237 del 15.06.2012;
 - il CUP del progetto è B26B11000030001 mentre il è CIG 8172030C7B;
 - VISTO:
 - Il D.Lgs 50/2016;
 - il DPR 207/2010 per quanto per la parte vigente;
 - il Decreto Ministeriale di proroga della Concessione Prot. N.0272375 del 16/06/2022;
 - il Decreto Ministeriale Prot. n.0275365 del 17/06/2022 che Nomina Altro Sorvegliante dei lavori di che trattasi l'Ing. Vittorio Gagliardi C.F. GGLVTR69C31D086G.
 - lo schema di convenzione allegato al Decreto Ministeriale di nomina prot. n.0275365 del 17/06/2022;
 - PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso,
 - PRESO ATTO del parere di regolarità reso dal Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, geom. Chiarelli Roberto;
 - PRESO ATTO del parere di regolarità reso dal Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio§;
 - ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
 - a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del decreto di proroga della concessione relativa ai lavori "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori Secondari", che fissa la nuova scadenza al 20.12.2023;
- di prendere atto del decreto Ministeriale di nomina, prot. n.0275365 del 17/06/2022, con il quale viene individuato Alto Sorvegliante dei lavori "A/G.C. n. 151 -

Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari" l'Ing. Vittorio Gagliardi C.F. GGLVTR69C31D086G;

- di prendere atto ed approvare lo schema di Convenzione allegato al Decreto di nomina prot. n. 0275365 del 17/06/2022;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata interamente al Q.E. del finanziamento di cui al decreto Ministeriale n. 25892 del 09/07/2020;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA


Proposta di deliberazione:

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina -
Adduttori primari – Lavori Secondari CIG 8172030C7B. Affidamento lavori a seguito
di interpello impresa terza graduata – provvedimenti.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, lì 22.06.2022

Il Direttore 


(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 22.06.2022

Il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio




(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 22.06.2022

il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione



(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 389 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22.07.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 22.07.2022

IL SEGRETARIO