



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 668 del 01 DICEMBRE 2022

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori secondari-provvedimenti.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 01 del mese di dicembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 16954 spedito in data 25.11.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	NO
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Frunzo Carmine

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 5 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il CIPE, con delibera n. 92 del 10.11.2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 71 del 28.03.2011 ha approvato il N.P.I.N. per le regioni del sud Italia, nel quale è stato ricompreso anche il progetto esecutivo "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina alle località Olivella - Cerrelli - Campolongo - Adduttori primari" per l'importo di € 5.833.000,00;
- con deliberazione della D.A. n. 308 del 27.07.2012, a seguito del parere favorevole espresso con Voto n. 3 del 23.02.2012 dal Comitato Tecnico Amministrativo Provveditorato OO.PP. Campania Molise si riapprovava il progetto esecutivo dei lavori principali individuando risorse per € 572.000,00 allocate nella quota "somme a disposizione" del Quadro Economico come "Lavori Secondari";
- con nota prot. n. 141 del 20.02.2013 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale Ex Agensud - trasmetteva il decreto di finanziamento n.19 del 20.02.2013, ed il relativo schema di disciplinare di concessione, per lavori principali pari ad € 3.325.290,97 e lavori accessori/secondari per € 572.000,00 sempre inserite nella voce somme a disposizione;
- in data 07.12.2017, Repertorio n. 8781 raccolta n. 4055, registrato a Roma il 15.12.17 al n. 40165 è stato stipulato, per Notaio Sandra De Franchis, l'atto aggiuntivo al Mutuo stipulato in Roma il 20.06.13 rep. 396 raccolta 169;
- il lavoro principale, affidato a seguito di gara all'Impresa C.M.P. srl – P. Iva 03329780542, è stato ultimato e collaudato in data 07.05.2020 (prot. 7242 del 08.05.2020) per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 2.261.340,65 - Certificato di collaudo approvato con Deliberazione della D.A. n. 206 del 21.05.2020;
- con deliberazione delle D.A. n. 126 del 05.03.2020 i "Lavori secondari" venivano affidati all'Impresa CANTIERI ITALIANI SRLS - P.iva 4339340616 per un importo complessivo per lavori ed oneri della sicurezza pari ad € 383.381,82 (contratto del 13.05.2020 rep. 430, registrato ad Agropoli il 25.05.2020 al n. 434) successivamente risolto con deliberazione della D.A. n. 572 del 12.12.2020;
- interpellata la seconda, con deliberazione della D.A. n. 573 del 17.12.2020, i lavori venivano affidati, ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs 50/2016, alla ditta Consorzio Cenacolo Costruzioni Generali S.C.A.R.L. - P. Iva 04392850618 e GISEDIL S.R.L - P. Iva 0442091061, affidamento successivamente revocato con deliberazione della D.A. n. 192 del 15.04.2021;
- interpellata la terza, con deliberazione della D.A. n. 204 del 22.04.2022, i lavori sono stati affidati al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese MAROTTA MAURIZIO P.iva 00915970768 (capogruppo) - PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01183370772 (mandante) per l'importo di 375.739,92 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.641,90 ed iva al 22% (contratto rep. 479 del 14.09.2022 registrato il 22.09.2022 al n. 1038);
- con Decreto Ministeriale prot. 272375 del 16.06.2022 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 8175/2022) il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale Dello Sviluppo Rurale Disr 1, ha concesso al Consorzio una proroga di 18 mesi sulla scadenza della concessione con nuovo termine fissato per il 20.12.2023;
- in data 14.09.2022, rep. 479, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – sportello di Agropoli – il 22.09.2022 al n. 1038;
- in data 21.09.2022 la Direzione dei Lavori, nominata con atto deliberativo n. 207 del 21.05.2020, ha consegnato i lavori, giusto verbale prot. 13536 del 21.09.2022;
- con nota acquisita al protocollo Consortile n. 13594/2022 l'impresa affidataria dei lavori ha comunicato la difficoltà di reperire sul mercato, a causa delle note vicende internazionali (covid - 19 e conflitto Russia – Ucraina), le tubazioni in Acciaio del DN 450 compatibilmente con i tempi dell'appalto;
- la Direzione dei Lavori in uno al RUP hanno proposto all'Amministrazione Consortile la redazione di una perizia di Variante che tenesse conto della variazione del materiale da utilizzare per la realizzazione delle reti irrigue, da ACCIAIO A PEAD;
- con deliberazione della D.A. n. 542 del 29.09.2022 il RUP in uno alla D.L. hanno ottenuto l'autorizzazione a redigere tale Perizia di variante;

- in fase di "verifica idraulica preventiva", effettuata con l'utilizzo di tubazioni in PEAD 450 PN 16, in luogo dell'acciaio, i progettisti hanno constatato che le pressioni ai gruppi di consegna sono soddisfacenti per le esigenze Consortili anche in previsione di reti future;
- la sostituzione delle tubazioni da Acciaio a Pead ha comportato un incremento dei costi di realizzazione dell'opera dovuti in gran parte all'aumento del costo delle materie prime;
- per salvaguardare la realizzazione dell'opera è stato necessario stralciare alcuni tratti di condotte periferiche della rete di irrigazione di progetto (tratti terminali), mantenendo la funzionalità e le finalità dell'opera;
- che in data 13.10.2022 con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 565 è stata approvata la Perizia Tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e validata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- data 08.11.2022, con Pec prot. n. 15866, è stata trasmessa, all'Alta Sorveglianza la Relazione della D.L. e la relazione del RUP sull'ammissibilità;
- a seguito di intercorsi verbale l'Alta Sorveglianza ha richiesto alcuni documenti integrativi, inviati con Pec prot. 17150/2022;
- DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio Del Prete, nominato con deliberazione della n. 237 del 15.06.2012;
- ai lavori è stato assegnato il seguente CUP: B26B11000030001;
- il Direttore dei Lavori geom. Pietro Mancino, dipendente del Consorzio;
- l'alto sorvegliante incaricato dal Ministero è l'ing. Gagliardi Vittorio – giusta convezione rep. 476 del 25.07.2022 - Decreto di nomina n. N.0275365 del 17/06/2022;
- DATO ATTO, ALTRESÌ, che:
- la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) ed e) del Dlgs 50/2016, non altera la natura del contratto;
- l'art. 7 comma 2 ter del Decreto-legge n. 36/2022, convertito in Legge n. 79 del 29.06.2022, ha incluso tra le circostanze impreviste ed imprevedibili anche le variazioni significative del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;
- nei casi indicati al comma 2-ter, *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali"*;
- la perizia di variante è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e prevede il concordamento di nuovi prezzi, come da relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa senza riserve;
- tale perizia riguarda i soli "LAVORI SECONDARI" del Prog. A/G.C. n. 151 "Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari";
- VISTO: il parere inviato dall'Alto Sorvegliante, Ing. Gagliardi Vittorio acquisiti alla PEC del Consorzio al n. 17203/2022 il *"proprio parere preliminare favorevole alla "Perizia di Variante" in corso d'opera relativamente ai lavori indicati in oggetto e limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI"*;
- RITENUTO di confermare quanto stabilito con deliberazione della di D.A. 565 del 13.10.2022 e riapprovare la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) ed e) del Dlgs 50/2016;
- VISTI:
- il Dlgs 50/2016 così come modificato con la legge 120/2020 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, successiva legge n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- PRESO ATTO del parere di regolarità reso dal Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori,

geom. Chiarelli Roberto;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge.

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del parere del parere inviato dall'Alto Sorvegliante, Ing. Gagliardi Vittorio acquisiti alla PEC del Consorzio al n. 17203/2022 il "proprio parere preliminare favorevole alla "Perizia di Variante" in corso d'opera relativamente ai lavori indicati in oggetto e limitatamente ai soli "LAVORI SECONDARI".
- di confermare quanto stabilito con deliberazione della D.A. 565 del 13.10.2022 e riapprovare la perizia di variante relativa ai soli "LAVORI SECONDARI" del progetto "A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari" redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) ed e) del Dlgs 50/2016, secondo il seguente quadro economico:

	Decreto Commissariale n. 19 del 20/02/2013	Q.E. rimodulato a seguito di gara lavori principali (ribasso 35,155%)	Q.E. PERIZIA Variante n. 1 Lavori principali	Q.E. Rimodulato DECRETO MINISTERIALE N. 25892 DEL 09/07/2020 (ribasso 34,417%) Gara lavori secondari	Quadro Economico perizia di variante "Lavori Secondari"
	A	B	C		
A) Lavori principali					
a.1 importo lavori a base d'asta	3.275.782,57	2.124.179,76	2.228.478,10	2.207.559,67	2.207.559,67
a.2 oneri della sicurezza	49.508,40	49.508,40	53.894,47	53.780,98	53.780,98
Totale lavori principali	3.325.290,97	2.173.688,16	2.282.372,57	2.261.340,65	2.261.340,65
a.3 accantonamento ex art. 3 comma 3 - L.G. del 09/02/2017 - riutilizzo del 5% (importo lavori)		108.684,41	-	-	-
Totale A)	3.325.290,97	2.282.372,57	2.282.372,57	2.261.340,65	2.261.340,65
A.2) Lavori secondari				375.739,92	394.476,25
a.2.1 oneri della sicurezza				7.641,90	7.641,90
totale (A.2)				383.381,82	402.118,15
Totale lavori				2.644.722,47	2.663.458,80
B) Somme a disposizione					
b.1 lavori accessori (di cui € 7641,90 per oneri della sicurezza)	572.000,00	572.000,00	572.000,00	-	-
b.2 allacciamenti ai pubblici servizi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2.000,00	2.000,00
b.3.1 acquisizione aree ed oneri connessi - lav. Principali (di cui soggetti ad iva € 32.500,00)	246.974,87	246.974,87	246.974,87	178.698,04	178.698,04
b.3.2 acquisizione aree ed oneri connessi - lav. secondari (di cui soggetti ad iva € 3.010,34)	-	-	-	30.189,80	30.189,80
b.4 Imprevisti	124.565,66	124.565,66	124.565,66	32.000,00	13.263,67
b.5 rilievi accertamenti e indagini (archeologiche)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	2.000,00	2.000,00
b.6 accert. Di laboratorio e verifiche tecniche previste nel C.S.A., collaudi specialistici	43.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00
b.7 oneri conferimento a discarica	-	-	-	3.721,60	3.721,60
Totale B)	1.062.540,53	1.019.540,53	1.019.540,53	251.609,44	232.873,11
Totale (A+B)		3.301.913,10	3.301.913,10	2.896.331,91	2.896.331,91
C) Spese generali (fino al 15% di A+B - circ. ministeriale)	497.311,90	495.286,97	495.286,97	434.449,79	434.449,79
D) I.V.A. 22% (di A+b.1+b.2+b.4+b.5+b.6 e b.3.1 + b.3.2)	947.856,60	672.086,41	672.086,41	599.049,97	599.049,97
E) Oneri di finanziamento 1% (A+B+C+D)		44.692,86	44.692,86		
TOTALE Concessione	5.833.000,00	4.513.979,34	4.513.979,34	3.929.831,67	3.929.831,67
F) Accantonamento art.3, comma 3 - L.G. del 09/02/2017		108.684,41	108.684,41	147.022,59	147.022,59
Totale massimo ammissibile	5.833.000,00	4.622.663,75	4.622.663,75	4.076.854,26	4.076.854,26
G) Accantonamento ex art.4 D.I.6424/2012		1.210.336,25	1.210.336,25	1.756.145,74	1.756.145,74
TOTALE	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €	5.833.000,00 €

- di dare atto altresì che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto i maggiori oneri rientrano nei limiti dell'importo generale del finanziamento assentito, di cui ai decreti di finanziamento del Ministero n. 19 del 20.02.2013 e D.M. n. 25892 del 09.07.2020;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Ente Finanziatore per le determinazioni di merito;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione sarà imputata ai Decreti Ministeriali n. 19 del 20.02.2013 e n. 25892 del 09.07.2020;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

proposta di deliberazione

OGGETTO: A/G.C. n. 151 - Ristrutturazione rete irrigua nel Comune di Altavilla Silentina - Adduttori primari – Lavori secondari-provvedimenti.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 30.11.2022

Il Direttore



(Ing. Guido Contini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 30.11.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio




(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 30.11.2022


I Capo Settore Progettazione e Direzione
Lavori



(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:20
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 668 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12.12.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 12.12.2022

IL SEGRETARIO