



**CONSORZIO  
BONIFICA DI PAESTUM**

**DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

N. 158 del 16 MARZO 2023

**OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine – provvedimenti**

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 16 del mese di Marzo nella sede Consortile, convocata con avviso N. 3408 spedito in data 10.03.2023 si è riunita

la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	NO
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso, Tedesco Giovanni

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 16 o.d.g. relativo all'oggetto.

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, con Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021, concedeva al Consorzio Bonifica di Paestum il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;
- con delibera di Deputazione Amministrativa n. 472 del 16.09.2021 il Consorzio Bonifica di Paestum ha preso atto del Decreto di finanziamento ed ha incaricato il RUP geom. Roberto Chiarelli, confermato nella nomina con atto di D.A. n. 501 del 12/11/2020, ad effettuare le procedure di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., con l'applicazione del criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- con delibera di D.A. N. 653 del 16.12.2021 sono stati approvati gli atti di gara;
- con delibera di D. A. N. 86 del 17.02.2022 è stato preso atto delle richieste di partecipazione alla gara per l'esecuzione dell'opera da parte di cinque operatori economici;
- con delibera di D. A. N. 178 del 23.03.2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
- con delibera di D. A. N. 237 del 14.04.2022 è stato preso atto del Decreto n. 166603 del 12/04/2022 che nominava l'ing. Vittorio Gagliardi Alto Sorvegliante per la Concessione dei lavori di che trattasi ed in data 09.06.2022 Rep. 475 veniva sottoscritto atto di Convenzione per l'incarico tra il legale rappresentante del Consorzio ed il professionista;
- con delibera di D. A. N. 238 del 14.04.2022 è stato preso atto del verbale conclusivo della commissione giudicatrice che ha dichiarato provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto, artt. 32 e 33 del Codice dei Contratti, il concorrente MARCO POLO APPALTI S.R.L. con importo contrattuale pari ad € 3.525.312,00 oltre Iva come per legge e veniva dichiarato che l'aggiudicazione diventava efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti che sono pervenuti entro il 7 giugno 2022.
- con delibera di D.A. n. 399 del 30/06/2022 è stato dato atto che l'aggiudicazione all'impresa MARCOPOLO APPALTI S.R.L. è divenuta efficace;
- il Contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 8 Settembre 2022 - repertorio interno n. 478 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania – Agenzia di Agropoli il 09.09.2022 al n. 1000 Serie 3;
- con verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 9 settembre 2022 venivano consegnati i lavori di che trattasi.
- l'imprevisto ed imprevedibile aumento dei prezzi legato alle note vicende internazionali, quali la pandemia da COVID 19 e la guerra in Ucraina, hanno indotto l'impresa a richiedere, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, protocollo dell'Ente n.13269 del 16/09/2022, la redazione di una perizia di variante in corso d'opera che potesse consentire l'adeguamento dei prezzi; tale circostanza è stata anche contemplata all'art. 3 del contratto d'appalto;
- al fine di rispondere alle problematiche determinate dall'aumento dei prezzi, il Consorzio, attraverso i suoi organi tecnici, ha disposto di redigere una perizia di variante che preveda la rideterminazione del costo delle opere e risponda alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, rinunciando all'esecuzione di alcune lavorazioni il cui stralcio non determina una "modifica sostanziale" del contratto di cui all'art. 106 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;
- con deliberazione della D.A. n. 526 del 22/09/2022, il Consorzio, approvava il quadro economico rideterminato a seguito di gara d'appalto, e prendeva atto del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante, ed autorizzava il RUP a far redigere alla Direzione dei lavori apposita perizia;
- con Delibera della D.A. n. 683 del 09.12.2022 veniva riapprovato il quadro economico rideterminato dopo la gara secondo le indicazioni del MIPAAF;
- che con Delibera della D.A. n. 683 del 09.12.2022 veniva approvata dal Consorzio la Perizia di Variante in corso d'opera prendendo atto del nuovo quadro economico rimodulato;
- in considerazione dell'iter amministrativo di approvazione della Perizia di che trattasi il tempo

utile per l'ultimazione di tutte le opere veniva fissato al 12.12.2023, coerente con le successive attività di collaudo e rendicontazione.

- Il quadro economico ha assorbito in favore della esecuzione dei lavori tutta la voce "imprevisti" che ammontava ad €. 215.044,00
- l'Alto Sorvegliante ing. Vittorio Gagliardi, con propria nota del 30/11/2022 ha espresso il proprio assenso alla approvazione della perizia di variante in corso d'opera di che trattasi in rispetto dei principi indicati dal quadro normativo vigente sui LL.PP.;
- che con Delibera della D.A. n. 735 del 15.12.2022, a seguito di indagine mediante procedura di "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 così come modificato della Legge 120/2020 e dalla Legge 108 del 29/07/2021, è stata nominata la commissione di collaudo tecnico amministrativo affidando l'incarico all'ing. Antonio SORNICOLA, all'arch. Giovanni PATELLA ed all'arch. Carmine SPIOTTA per un importo di affidamento complessivo di € 42.892,08 al netto di iva e Cassa, corrispondente ad € 14.297,36 al netto di Iva e Cassa per ogni commissario;
- il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con prot. N. 0659632 del 23/12/2022, acquisito al protocollo consortile al N. 4/2023 del 02/01/2023, ha trasmesso il Decreto di approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera con rimodulazione del quadro economico;
- con delibera della D.A. N. 4 del 04/01/2023 veniva preso atto del Decreto MIPAAF prot. N. 0659632 del 23/12/2022, acquisito al protocollo consortile al N. 4/2023 del 02/01/2023, di approvazione della perizia di variante in corso d'opera con rimodulazione del quadro economico per i lavori di "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per l'importo di € 5.400.000,00 come di seguito riportato:

<b>Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del</b>			
	<b>DECRETO DI CONCESSIONE N. 365822 DEL 16/08/2021</b>	<b>DECRETO RIMODULAZIONE GARA N. 559918 DEL 03/11/2022</b>	<b>DECRETO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 659632 DEL 23/12/2022</b>
<b>A) Lavori in appalto</b>			
a.1 lavori in appalto a corpo	€ 3.660.000,00	€ 3.452.112,00	€ 3.628.394,04
a.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00	€ 73.200,00	€ 73.200,00
<b>Totale lavori A)</b>	<b>€ 3.733.200,00</b>	<b>€ 3.525.312,00</b>	<b>€ 3.701.594,04</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>			
b.1 Acquisizioni aree ed oneri connessi	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
b.2 Allacciamenti e spostamenti reti servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
b.3 Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00
b.4 Imprevisti	€ 120.000,00	€ 215.044,03	€ -
b.5 Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€ 24.985,00	€ 24.985,00	€ 24.985,00
<b>Totale somme a disposizione B)</b>	<b>€ 213.385,00</b>	<b>€ 308.429,03</b>	<b>€ 93.385,00</b>
<b>Totale A+B)</b>	<b>€ 3.946.585,00</b>	<b>€ 3.833.741,03</b>	<b>€ 3.794.979,04</b>
<b>C) Spese generali (14% A+B1+B2+B3+B5)</b>	€ 591.987,75	€ 506.617,58	€ 531.297,07
<b>D) I.V.A. 22% di A+B2+B3+B4+B5</b>	€ 861.428,70	€ 789.293,34	€ 828.075,39
<b>Totale A+B+C+D</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>	<b>€ 5.129.651,95</b>	<b>€ 5.154.351,50</b>
Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ -	€ 270.348,05	€ 245.648,50
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI CONCESSIONE</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>	<b>€ 5.400.000,00</b>

- a seguito di richiesta dell'impresa esecutrice delle opere, con delibera della D.A. N. 111 del 02/03/2023 è stato autorizzato a favore della Società T.E.A. TEK S.p.A. con sede in Napoli via Santa Lucia,36 iscritta al REI c/o CCIAA di Napoli partita iva 06362981216, il subappalto delle opere sopra riportate per un importo complessivo presunto pari ad € 1.449.938,15 e classificate nella categoria SOA OG10, subordinandolo all'esito positivo della verifica delle autodichiarazioni rese in sede di richiesta di subappalto;
- **TENUTO CONTO** che:
- con la precitata delibera di D.A. n. 111 del 02/03/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, come modificato dal DL 76/2020 convertito in legge 120/2020 e Legge n. 108 del 29.07.2021, l'incarico di consulenza specialistica che affianchi la

direzione dei lavori per tutte le attività inerenti l'esecuzione di tutti gli impianti elettrici dell'appalto di che trattasi, all'ing. Corrado ACCARINO di Torchiara con laurea in ingegneria elettronica per un onorario, confrontato sulla base dei tariffari vigenti e diminuito dello sconto riservato al Consorzio, pari ad € 15.000,00 comprensivo di spese oltre eventuali oneri di legge;

- con il professionista è stata sottoscritta una convenzione d'incarico;
- la Stazione appaltante può corrispondere, l'anticipazione fino al 30% dell'importo contrattuale all'aggiudicatario dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;
- Considerato che:
- occorre corrispondere all'ing. Corrado ACCARINO di Torchiara, con laurea in ingegneria elettronica, per l'incarico di consulenza specialistica che affianchi la direzione dei lavori per tutte le attività inerenti l'esecuzione di tutti gli impianti elettrici dell'appalto un compenso pari ad € 5.000,00 comprensivo di spese oltre eventuali oneri di legge quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;
- VISTO:
- il D.lgs 50/2016 e s.m.e i.
- il Decreto Semplificazione, convertito con Legge 120 del 11/09/2020;
- il Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 e la Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021;
- la legge 238 del 23.12.2021;
- il DPR 207/2010 per la parte vigente;
- l'art. 113 del Codice dei contratti – incentivi per le funzioni tecniche;
- l'art. 149 del C.C.N.L. – incentivi per le funzioni tecniche;
- il regolamento interno per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche approvato con deliberazione Commissariale n. 266 del 18.12.2018;
- i decreti Ministeriali di Concessione e di gestione dei lavori generati dal MIPAFF;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli in qualità di Capo Settore Area Tecnica - Ufficio Progettazione e Direzione lavori;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ufficio Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

#### DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare la convenzione d'incarico con il professionista ing. Corrado Accarino per l'incarico di consulenza specialistica che affianchi la direzione dei lavori per tutte le attività inerenti l'esecuzione di tutti gli impianti elettrici dell'appalto;
- di corrispondere all'ing. Corrado ACCARINO di Torchiara un compenso pari ad € 5.000,00 comprensivo di spese oltre eventuali oneri di legge quale anticipazione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;
- di imputare la spesa del presente provvedimento a carico del Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021, riguardante l'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

## PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA

---

---

### proposta di deliberazione

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine – provvedimenti

---

---

### DIREZIONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 15.03.2023

  
Il Direttore  
(Ing. Guido Contini)

---


---

### SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 15.03.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)


---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 15.03.2023

Il Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

---

---

la seduta viene tolta alle ore 17:20  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 158 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 31.03.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 31.03.2023

IL SEGRETARIO



---