



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 110/2024 del 15/02/2024

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine - Presa atto Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di perizia di variante in corso d'opera n.2

Il giorno 15/02/2024 alle ore 17:00, nella sede consortile, regolarmente convocata, si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg:

ROBERTO CIUCCIO
ALFONSO MATRONE
LUIGI CILIBERTI
CARMINE FRUNZO
GIOVANNI IANNELLI
GIOVANNI TEDESCO
VERONICA MONDANY MORELLI

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

Presenti: 7 Assenti: 0

Assiste: GUIDO CONTINI - Direttore

Presiede: ROBERTO CIUCCIO - Presidente

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art.26 dello Statuto mette in discussione l'argomento in oggetto.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Assistono, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto:

Sono assenti i Sigg:
Giustificano l'assenza i Sigg:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, con decreto di concessione del finanziamento e di impegno prot. int. n. 365822 del 16.08.2021, concedeva al Consorzio Bonifica di Paestum il finanziamento per la realizzazione dell'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del fiume Solofrone – opere di completamento e adeguamento ponte bivio mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 avente CUP B86B20000020001;
- a seguito di gara conclusa il 14/04/2022 il lavoro è stato appaltato all'impresa Marco Polo Appalti SRI con un ribasso del 5,68% ed il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso il Decreto n. 559918 del 03/11/2022 contenente il quadro economico rimodulato;
- in data 08.09.2022 è stato stipulato il Contratto d'appalto tra con l'impresa Marco Polo Appalti SRL Rep. 478 registrato all'Agenzia delle Entrate U.T. Vallo della Lucania – sportello di Agropoli in data 09.09.2022 al N. 1000 serie III° per un importo di € 3.525.312,00;
- in data 09.09.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori ed è stato certificato successivamente dalla Direzione Lavori l'effettivo inizio;
- durante il corso dei lavori è stata necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera che potesse consentire l'adeguamento dei prezzi per l'imprevisto ed imprevedibile aumento degli stessi legato alle note vicende internazionali di guerra e di pandemia;
- con atto di Deputazione Amministrativa n. 683 del 09.12.2022 è stata approvata dal Consorzio una Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera n. 1, con un incremento di spesa percentuale rispetto ai lavori contrattuali pari al 5,10%;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emesso relativo Decreto n. 659632 del 23.12.2022, con il quale è stato rimodulato il quadro economico a seguito della suddetta perizia, prendendo atto della nuova configurazione progettuale per l'importo di finanziamento pari ad € 5.154.351,50 oltre € 245.648,50 quale accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 delle Linee Guida per un totale di € 5.400.000,00;
- I lavori conseguenti a tale finanziamento, alla data odierna registrano un avanzamento a tutto il 14.11.2023 del 80,92% come da 3° SAL, che riporta l'importo dei lavori eseguiti pari ad €. 2.995.560,62 oltre iva;
- Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto n14868 del 12/01/2024 ha liquidato al Consorzio il terzo rateo (I° - II° e III° SAL) per un importo di € 951.451,36 determinando un importo complessivo erogato come di seguito riportato:

SOMME EROGATE DAL MINISTERO	DATA DI ACCREDITO	IMPORTO
RATEI EROGATI		
ANTICIPAZIONE CONCESSIONE - DECRETO N. 440245 DEL 17/09/2021	08/10/2021	€ 1.080.000,00
PRIMO RATEO DECRETO N. 547445 DEL 26/10/2022	24/11/2022	€ 860.176,13
SECONDO RATEO DECRETO N. 593146 DEL 25/10/2023	06/11/2023	€ 1.658.736,38
TERZO RATEO DECRETO N. 14868 DEL 12/01/2024	25/01/2024	€ 951.451,36
TOTALE RATEI CORRISPOSTI		€ 4.550.363,87

- con nota consortile inviata al Ministero dell'Agricoltura si è richiesto autorizzazione a poter redigere una Perizia di Variante n. 2 e con risposta, prot. 631928 del 15.11.2023, il Ministero riscontrava la richiesta vincolava il suo nulla osta al parere favorevole dell'Alta Sorveglianza precisando che le somme dell'accantonamento ex art.3 e 5 Linee Guida Ministeriali potevano essere utilizzate nella misura del 50% pertanto chiedendo al Consorzio di valutare le modalità con cui assicurare la copertura finanziaria della variante proposta;
- l'amministrazione consortile con il deliberato n. 654/2023 ha preso atto della necessità di tale perizia;
- con nota n. 503 del 12/01/2024 il Consorzio trasmetteva copia integrale della Perizia di Variante N.2 in uno alla Delibera di approvazione della d.A. n. 765 del 15/12/2023 incluso lo schema di atto di sottomissione ed il parere favorevole dell'Alta sorveglianza;
- RILEVATO che:
 - il geom. Roberto Chiarelli, Responsabile unico del procedimento e l'ing. Guido Contini in qualità di Direttore Generale del Consorzio, con propria nota prot. cons. 14050 del 14.11.2023 inviata al dirigente del Masaf e all'Alta Sorveglianza, richiedevano autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante N. 2 finalizzata all'esecuzione di lavori suppletivi non previsti in contratto;
 - il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emesso relativo Decreto n. 26412 del 19.01.2024, con il quale è stato rimodulato il quadro economico di spesa della suddetta perizia di variante e suppletiva n. 2, dei lavori di che trattasi, prendendo atto della nuova configurazione progettuale per l'importo di finanziamento pari ad € 5.277.175,74 oltre € 122.824,26 quale accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 delle Linee Guida per un totale di € 5.400.000,00;
- CONSIDERATO che occorre:
 - prendere atto del Decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 26412 del 19.01.2024, che autorizza la Perizia di variante e Suppletiva n. 2 con il quadro economico di spesa per l'importo di finanziamento pari ad € 5.277.175,74 oltre € 122.824,26 quale accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 delle Linee Guida per un totale di € 5.400.000,00;
- VISTO:
 - il D.lgs 50/2016 e s.m.e i.
 - il Decreto Semplificazione, convertito con Legge 120 del 11/09/2020;
 - il Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 e la Legge di conversione n. 108 del 29/07/2021;
 - la legge 238 del 23.12.2021;
 - il DPR 207/2010 per la parte vigente;
 - Il D.Lgs. 36/2023;
 - l'art. 113 del Codice dei contratti – incentivi per le funzioni tecniche;
 - l'art. 149 del C.C.N.L. – incentivi per le funzioni tecniche;
 - il regolamento interno per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche approvato con deliberazione Commissariale n. 266 del 18.12.2018;
 - i decreti Ministeriali di Concessione e di gestione dei lavori generati dal MASAF;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli in qualità di Capo Settore Area Tecnica - Ufficio Progettazione e Direzione lavori;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto del Decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 26412 del 19.01.2024, che autorizza e approva la Perizia di variante e

Suppletiva n. 2 con il quadro economico di spesa per l'importo di finanziamento pari ad € 5.277.175,74 oltre € 122.824,26 quale accantonamento ex art. 3 commi 3 e 5 delle Linee Guida per un totale di € 5.400.000,00;

- di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico:

Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - opera di completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine		
PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2		
A)	Lavori in appalto	
a.1	lavori in appalto a corpo	€ 3.973.858,18
a.2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.200,00
	Totale lavori A)	€ 4.047.058,18
B)	Somme a disposizione	
b.1	Acquisizioni aree ed oneri connessi	
b.2	Allacciamenti e spostamenti reti servizi	
b.3	Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	
b.4	Imprevisti	
b.5	Rilievi, accertamenti ed indagini.....	€ 5.000,00
	Totale somme a disposizione B)	€ 5.000,00
	Totale A+B)	€ 4.052.058,18
C)	Spese generali (fino al14% A+B5)	€ 333.664,76
D)	I.V.A. 22% di A +B5	€ 891.452,80
	Totale A+B+C+D	€ 5.277.175,74
E)	Accantonamento ex articolo 3 e 5 Linee Guida 4080/2017 e 9460/12018	€ 122.824,26
	Economie da ribasso d'asta	€ -
	IMPORTO COMPLESSIVO DI CONCESSIONE	€ 5.400.000,00

- di autorizzare il RUP ed il Presidente del Consorzio a provvedere alle incombenze relativamente al loro istituto;
- di imputare la spesa del presente provvedimento a carico del Decreto di Concessione del finanziamento e di impegno prot. int. N. 365822 del 16.08.2021 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'intervento "Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine" per un importo complessivo di € 5.400.000,00 con CUP B86B20000020001;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA


proposta di deliberazione

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone – Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine – Presa atto Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di perizia di variante in corso d'opera n.2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, lì 14.02.2024

Il Capo Settore Progettazione e Direzione Lavori



(Geom. Chiarelli Roberto)



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine - Presa atto Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di perizia di variante in corso d'opera n.2

Il Direttore del SETTORE ORGANI AMMINISTRATIVI / UFFICIO DIREZIONE, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Capaccio Paestum, 14/02/2024

Il Direttore

GUIDO CONTINI



Consorzio Bonifica di Paestum

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Sistemazione idraulica a difesa dei centri abitati e riqualificazione ambientale dell'asta terminale del Fiume Solofrone - Opere di Completamento e adeguamento Ponte Bivio Mattine - Presa atto Decreto di rimodulazione del quadro economico a seguito di perizia di variante in corso d'opera n.2

Il Responsabile del SETTORE RAGIONERIA PATRIMONIO, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Capaccio Paestum, 04/03/2024

Responsabile del SETTORE RAGIONERIA
PATRIMONIO

DANIELA GREGORIO

la seduta viene tolta alle ore 17:20

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
ROBERTO CIUCCIO

Il Segretario
GUIDO CONTINI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, per 15 giorni consecutivi.

Capaccio Paestum, 06/03/2024

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 15/02/2024, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile..

Capaccio Paestum, 06/03/2024